

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ Կոտայքի մարզի 2011-2014 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2013թ. տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ

Հ/Հ	Միջոցառման համառոտ բովանդակությունը	2013թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված կարիքների գումարը /հազար դրամ/	Ֆինանսավորման չափը 01.01.2014թ. դրությամբ	Ֆինանսավորման աղբյուրը	Ծանոթություն
ՓՄՁ և մասնավոր հատված					
1	Մասնավոր հատվածի զարգացման ծրագրեր	350000.0	35350000.0	Մասնավոր ներդրողներ	ավարտված է
Ընդամենը		350000.0	35350000.0		
Կրթություն					
1	Չարենցավանի N 5 դպրոցի հիմնանորոգում	107614.3	70436.3	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
2	Զրվեժի դպրոցի հիմնանորոգում	117001.5	114188.5	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
3	Չարենցավանի N 4 դպրոցի հիմնանորոգում	70000.0	69473.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
4	Հրազդանի թիվ 6 դպրոցի հիմնանորոգում	70000.0	69473.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
5	Նոր Հաճընի N 1 դպրոցի հիմնանորոգում	70000.0	69963.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
6	Նոր Գեղի բանավանի դպրոցի հիմնանորոգում	55000.0	55000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
7	Բյուրեղավանի N 1 դպրոցի հիմնանորոգում	70000.0	69473.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
8	Աբովյանի N 1 միջն դպրոցի հիմնանորոգում	50000.0	50000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
9	Աբովյանի N 2 միջն դպրոցի հիմնանորոգում	15000.0	15000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է

10	Արժվանի N 4 միջն դպրոցի հիմնանորոգում	50000.0	50000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
11	Արժվանի N 5 միջն դպրոցի հիմնանորոգում	107048.4	107048.4	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
12	Արժվանի N 6 միջն դպրոցի հիմնանորոգում	60000.0	60000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
13	Եղվարդի արվեստի դպրոցի հիմնանորոգում	50000.0	50000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
14	Հրազդանի N 13 դպրոցի հիմնանորոգում	55000.0	55000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
15	Հրազդանի N 8 դպրոցի հիմնանորոգում	48470.0	48470.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
16	Հրազդանի N 9 դպրոցի հիմնանորոգում	44359.5	44359.5	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
17	Հրազդանի N 11 դպրոցի հիմնանորոգում	48570.0	48570.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
18	Բյուրեղավանի N 2 դպրոցի ջենտի տանիքի վերանորոգում	28900.0	28900.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
19	Քանաքեռավանի դպրոցի հիմնանորոգում	43560.0	68560.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
20	Զովունիի դպրոցի հիմնանորոգում	43360.0	43038.5	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
21	Բուժականի դպրոցի հիմնանորոգում	38730.0	38730.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
22	Զորավանի դպրոցի հիմնանորոգում	24085.0	24085.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
23	Նոր Գեղիի դպրոցի հիմնանորոգում	28667.4	28667.4	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
24	Ակունքի դպրոցի հիմնանորոգում	44000.0	44000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
25	Արգելի դպրոցի հիմնանորոգում	38815.9	38815.9	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
26	Արամուսի դպրոցի հիմնանորոգում	33729.9	33729.9	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
27	Հրազդանի N 2 դպրոցի հիմնանորոգում	10000.0	10000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է

28	Արագյուղի դպրոցի հիմնանորոգում	18589.9	18589.9	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
29	Պոռշյանի դպրոցի հիմնանորոգում	0.0	30895.2	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
30	Աղավնաձորի մանկապարտեզի շենքի վերակառուցում	38930.0	38930.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
31	Չարենցավանի թիվ 8 մանկապարտեզի հիմնանորոգում	80000.0	93708.7	ՀՍՆՀ, ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
32	Արտավազի մանկապարտեզի շենքի կառուցում	35000.0	35000.0	ՀՍՆՀ, ՀՀ պետական բյուջե	ընթացքի մեջ է
33	Կրթական հաստատությունների հիմնանորոգում	185000.0	79400.0	Համայնքային բյուջեներ	ավարտված է
Ընդամենը		1779431.8	1701505.2		
Մշակույթ, սպորտ					
1	Բջնիի Բջնո ամրոցի վերանորոգում	9000.0	9000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
2	Կամարիսի Ս. Հովհաննես եկեղեցու վերանորոգում	11800.0	11800.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
3	Գեղարդավանքի վերանորոգում	9500.0	9500.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
4	Չարենցավանի մանկապատանեկան մարզադահլիճի կառուցում	10000.0	10000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
5	Եղվարդի մանկապատանեկան մարզադպրոցի հիմնանորոգում	65000.0	65000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
6	Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում	140000.0	104550.0	Համայնքային բյուջեներ	ավարտված է
Ընդամենը		245300.0	209850.0		
Առողջապահություն					
1	՝Աբովյանի ԲԿ՝ ՓԲԸ-ի հիմնանորոգում	950000.0	395000.0	ՀՀ պետական բյուջե, «Համաշխարհային բանկ», ԱՆ ԾԻԳ	ընթացքի մեջ է

2	'Լեռնանիստի ԲԱ' ՊՓԲԸ-ի հիմնանորոգում	57000.0	53900.0	ՀՀ պետական բյուջե, «Համաշխարհային բանկ», ԱՆ ԾԻԳ	ավարտված է
3	'Սոլակի ԱԱՊԿ' ՓԲԸ-ի հիմնանորոգում	57000.0	51500.0	ՀՀ պետական բյուջե, «Համաշխարհային բանկ», ԱՆ ԾԻԳ	ավարտված է
4	'Ակունքի ԱԱՊԿ' ՓԲԸ-ի հիմնանորոգում	57000.0	54500.0	ՀՀ պետական բյուջե, «Համաշխարհային բանկ», ԱՆ ԾԻԳ	ավարտված է
5	'Վերին Պտղնիի ԱԱՊԿ' ՓԲԸ-ի հիմնանորոգում	57000.0	48500.0	ՀՀ պետական բյուջե, «Համաշխարհային բանկ», ԱՆ ԾԻԳ	ավարտված է
Ընդամենը		1178000.0	603400.0		
Սոցիալական պաշտպանություն					
1	Ձոռված և հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների ընտանիքներին բնակարանների ապահովում	0.0	120830.0	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն	ավարտված է
		0.0	120830.0		
Քաղաքաշինություն					
1	Համայնքների բազմաբնակարան շենքերի տանիքների, վերելակների, խաղահրապարակների	90000.0	74000.0	Համայնքային բյուջեներ	ավարտված է
2	Համայնքների փողոցների տրամադրության անսևասում	80000.0	56000.0	Համայնքային բյուջեներ	ավարտված է
Ընդամենը		170000.0	130000.0		
Գյուղատնտեսություն					
1	Նոր Գեղի համայնքի ոռոգման ջրի պոմպակայանի և հորոլակասարի վերանորոգում	33759.6	33759.6	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
2	Արզական համայնքի ոռոգման ջրագծի կառուցում	39490.0	39490.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է

3	Ալափարս համայնքի ոռոգման ջրաօժի կառուցում	53200.0	53200.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
4	Նոր Արտամետ համայնքի ոռոգման ջրաօժի կառուցում	32524.3	32524.3	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
5	Ոռոգման ջրագծերի կառուցում	30000.0	16400.0	Համայնքային բյուջեներ	ավարտված է
Ընդամենը		188973.9	175373.9		
Բնապահպանություն					
1	Արզականի անտառների 1000 հա տարածքի վրա վնասատուների դեմ ավիացիոն պայքարի աշխատանքներ	0.0	10600.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
2	Արզական համայնքերի անտառների բնաաշվային վերաճի աշխատանքներ 250 հա տարածքի վրա	0.0	16500.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
Ընդամենը		0.0	27100.0		
Ճանապարհաշինություն					
1	Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանում և շահագործում	80953.0	75013.7	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
2	Մ-4-Արզական-Աղվերան ճանապարհի նորոգում	200000.0	80000.0	ՀՀ պետական բյուջե,	ավարտված է
	Մ-4-Չարենցավան-Հ-7 ճանապարհի նորոգում		143637.0	Համաշխարհային բանկ	ավարտված է
3	Սայակիվկի-Նոր գյուղ-Կոտայք-Կապուտան-Ջովաշեն ճանապարհի նորոգում	600000.0	1161800.0	ՀՀ պետական բյուջե, Համաշխարհային բանկ	ավարտված է
4	Հրազդան ուսուցիչի ճանապարհների ասֆալտապատում	145000.0	145000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է

5	Արտավազ հասայսքի ճանապարհների ասֆալտապատում	29000.0	28649.9	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
6	Նոր Եղգվա հասայսքի ճանապարհների ասֆալտապատում	48500.0	48155.8	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
7	Գետամեջ համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատում	41200.0	40082.3	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
8	Մեղրաձոր համայնքի ճանապարհների ասֆալտապատում	19300.0	18960.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
9	Եղվարդ համայնքի Արույան փողոցի վերանորոգում	33600.0	33600.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
10	Համայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում	480000.0	438000.0	Համայնքային բյուջեներ	ավարտված է
Ընդամենը		1677553.0	2212898.7		
Ջրամատակարարում					
1	Քաղսի համայնքի վերին թաղամասի խմելու ջրի ջրագծի կառուցում	29000.0	29000.0	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
2	Արզնիի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում	22207.9	22207.9	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
3	Գառնիի խմելու ջրի ներքին ցանցի կառուցում	24300.0	41623.5	ՀՀ պետական բյուջե	ավարտված է
4	Արույան, Բյուրեղավա համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցում	700000.0	730000.0	ՀՀ պետական բյուջե, Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկ	ավարտված է
5	Հրազդան, Քաղսի համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցում	900000.0	300000.0	ՀՀ պետական բյուջե, Ասիական զարգացման բանկ	ընթացքի մեջ է

6	Օաղկածոր, Ակուսք, Արզսի համայնքների ջրամատակարարման ցանցերի վերակառուցում	400000.0	16000.0	ՀՀ պետական բյուջե, Ասիական զարգացման բանկ, Հայջրմուղկոյուղի	ավարտված է
7	Զրագծերի, կոյուղագծերի վերանորոգում	70000.0	90200.0	Համայնքային բյուջեներ	ավարտված է
Ընդամենը		2145507.9	1229031.4		
Գազիֆիկացում					
1	Համայնքների թաղամասերի գազիֆիկացում	10000.0	5000.0	Համայնքային բյուջեներ	ավարտված է
Ընդամենը		10000.0	5000.0		
Ընդամենը		7744766.6	41764989.2		